

AL COMUNE DI CASTEL MELLA
UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO STRADA PER (specificare la
motivazione)

Il sottoscritto C.F.,
residente in Via n.

CHIEDE

autorizzazione ad eseguire il taglio strada in Castel Mella, **Via**
all'altezza del numero civico per l'esecuzione dell'opera di cui in oggetto.

La manomissione del suolo pubblico sarà eseguita su:

STRADA

MARCIAPIEDE

La manomissione del suolo pubblico comporterà un taglio strada di dimensioni:

metri lineari **X metri lineari**

Gli scavi saranno eseguiti su: manto bituminato terra battuta porfido
altro (specificare)

I lavori, previa autorizzazione comunale, saranno eseguiti dal al

Si allega alla presente una breve relazione sui lavori da svolgere (indicando le dimensioni del taglio strada che si andrà ad eseguire), ed uno schema planimetrico indicante il luogo in cui i lavori verranno eseguiti.

Si impegna ad eseguire l'opera nel rispetto delle norme di esecuzione allegate alla presente.

Castel Mella, lì

In fede

.....

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEGLI ALLACCI SUL SUOLO COMUNALE

- 1) Per ottenere l'autorizzazione al taglio delle sedi stradali comunali è necessario inoltrare apposita preventiva domanda diretta all'Ufficio Tecnico Comunale. All'occorrenza potrà essere utilizzato l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale.
- 2) La domanda oltre a specificare l'assunzione dell'impegno al rispetto di tutte le norme del presente regolamento dovrà risultare corredata di una breve relazione sui lavori da svolgersi e da uno schizzo planimetrico indicante il luogo in cui i lavori saranno eseguiti.
- 3) L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, nonché previa costituzione del deposito cauzionale. Detto deposito verrà svincolato appena ottenuto il collaudo delle opere eseguite, da parte del predetto Ufficio. In mancanza di esito favorevole al collaudo la cauzione verrà interamente o parzialmente incamerata in conformità a quanto disposto dal Sindaco sulla scorta della relazione del Tecnico Comunale.
- 4) Prima della esecuzione degli scavi, deve essere eseguito, con idonei mezzi, il taglio della pavimentazione esistente, di qualsiasi natura e tipo essa sia, nel rispetto delle distanze dalle reti tecnologiche esistenti.
- 5) I materiali di risulta degli scavi, compresi quelli risultanti dalla demolizione della pavimentazione, devono essere avviati in discarica autorizzata a cura e spese del richiedente; in nessun caso, è consentito il reimpiego di detti materiali per il ripristino delle sedi stradali.
- 6) Le tubazioni devono essere posate su di un letto di sabbia lavata di cava precedentemente costituito, dello spessore minimo di cm. 10.00 e ricoperte da uno strato sempre di sabbia dello spessore minimo di cm. 15.00.
- 7) La ricarica della sezione di scavo fino al limite della pavimentazione da ricostruire, deve essere eseguita con riporto di materiale asciutto di cava tuot-venant, steso e ben costipato con mezzi meccanici idonei, ed atto a ricevere la soprastante pavimentazione, con garanzia che non avvengano cedimenti con conseguente rottura della pavimentazione ed in modo tale da non creare eccessivi rigonfiamenti rispetto al piano esistente.
- 8) Il ripristino della pavimentazione deve essere eseguito con:
A- strato di conglomerato bituminoso (Binder) dello spessore minimo di cm. 5.00 compressi, steso previa emulsione del piano dosata al 55% di bitume ed in ragione di 2.00 Kg/mq compreso la relativa cospargitura dei lembi ed orli laterali;
B- strato di usura (tappetino) in conglomerato bituminoso spessore minimo cm. 2.00 compressi, steso previa emulsione del piano dosata al 55% di bitume ed in ragione di 1.50 Kg/mq compresa la relativa cospargitura dei lembi ed orli laterali.
- 9) Nel caso di esecuzione di allacci su massicciate diverse dalla comune pavimentazione stradale (massicciate in cls, in pietra, ecc) queste dovranno essere ripristinate in ogni loro parte, perfettamente uguali a prima della esecuzione degli allacci, compreso i ripristini di eventuali zone limitrofe interessate dagli interventi.
- 10) E' concesso alle ditte operanti sul territorio comunale di depositare l'importo globale per la concessione di più allacci e relativi tagli da eseguire sul suolo pubblico e questa cifra è da concordare prima dell'inizio dei lavori.
- 11) Il controllo sulla buona esecuzione dei lavori sarà esercitato dal Comune attraverso l'Ufficio Tecnico Comunale che potrà in qualsiasi momento per mezzo dei propri funzionari sospendere i lavori qualora ne ravvedesse la necessità al fine di evitare l'arrecò di danni alla Pubblica Amministrazione.

P. L'Amministrazione Comunale
Il Sindaco

